



# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## PROVINCIA DI ORISTANO

ALLEGATO

H

Data

Settembre 2017

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

Oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO

- SCANO DI MONTIFERRO -

Elaborato:

Cronoprogramma Lavori

Progettista

Ing. ANTONIO ZANELLA

Committente  
Comune di Scano di Montiferro

Responsabile dell'Area Tecnica e  
Responsabile del Procedimento  
Geom. Aldo Coratza

**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**  
**(Provincia di Oristano)**

**Lavori di:** RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO

**Esecutore:**

**CRONOPROGRAMMA**

**Il Progettista:** Ing. Antonio Zanella

**Il Responsabile del Procedimento:** Geom. Aldo Coratza

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2017			Tot...	%
				OTT	NOV	DIC		
<b>Cronoprogramma</b>	<b>16/10/2017</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>50</b>				<b>46</b>	<b>100,0%</b>
<b>Lavori a misura</b>	<b>16/10/2017</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>50</b>				<b>46</b>	<b>100,0%</b>
<b>Impianti di Illuminazione Pubblica</b>	<b>16/10/2017</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>50</b>				<b>46</b>	<b>100,0%</b>
01 Scavi, Caviddotti, Rinterri e Ripristini	16/10/2017	24/11/2017	21	8	8 5		21	45,7%
02 Pozzetti, Cavi e Collegamenti di Linee	23/10/2017	30/11/2017	22	6	5 4		15	32,6%
03 Linee a parete, Pali, Armature e Accessori	30/10/2017	04/12/2017	21		1 1 3 0 1		6	13,0%
04 Quadri Elettrici	18/10/2017	04/12/2017	11	1		1 1	3	6,5%
05 Lavori in economia	27/10/2017	09/11/2017	2	0	1		1	2,2%
<b>Totale mese</b>				16	28	2	<b>46</b>	
<b>Parziale</b>				34,8%	60,9%	4,3%		<b>100,0%</b>
<b>Progressivo</b>				34,8%	95,7%	100%		

