



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

6000 CAMPANILI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO STORICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

A.4 LOTTO FUNZIONALE N° 4
STRALCIO VIA DETTORI

ALL. A4-B6	CRONOPROGRAMMA LAVORI CALCOLO MANODOPERA
---------------	---

Il Progettista
geom. Aldo Coratza

Il Resp. dell'Area Tecnica
geom. Aldo Coratza

Il Sindaco
dott. Antonio Flore

PROVINCIA DI ORISTANO
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
TABELLA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE - INCIDENZA DEGLI UU/GG

6000 campanili – lotto 4 – stralcio via Dettori

M.D. = Manodopera

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93. Le percentuali % possono essere aggiornate qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi, oppure su determinazione dell'analista.

IMPORTO LAVORI € **51 000,00**

TABELLA CALCOLO DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG

<i>TIPO DI OPERE</i>		<i>IMPORTO PARZIALE OPERE</i>	<i>INCIDENZA % MD</i>	<i>INCIDENZA IMPORTO MD</i>
OPERE STRADALI				
	Movimentazioni di materie	€ 4 304,83	18%	€ 774,87
	Opere d'arte		30%	€ -
	Lavori in sotterraneo		29%	€ -
	Lavori di modesta entità		36%	€ -
	Sovrastrutture		7%	€ -
	Lavori diversi e misti	€ 46 695,17	22%	€ 10 272,94
OPERE EDILIZIE				
	Nuova costruzione		40%	€ -
	Ristrutturazione		45%	€ -
	Restauro e manutenzione		55%	€ -
	Opere in cemento armato		32%	€ -
	Montaggio di strutture prefabbricate cemento armato		15%	€ -
OPERE IDRAULICHE				
	Argini e canalizzazioni		20%	€ -
	Traverse difese sistemazioni varie		38%	€ -
OPERE IGIENICHE				
	Acquedotti (con tubazioni)		30%	€ -
	Acquedotti (senza tubazioni)		46%	€ -
	Fognature		38%	€ -
IMPIANTI TECNICI				
	Impianti igienico sanitari		43%	€ -
	Impianti elettrici interni		45%	€ -
	Impianti di riscaldamento tradizionali		40%	€ -
	Impianti di condizionamento		30%	€ -
	Impianti di ascensore e montacarichi		55%	€ -
VERIFICA SOMMATORIA		€ 51 000,00		
INCIDENZA COMPLESSIVA MD				€ 11 047,81
pari a				€ 21,66

n°operai	DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO		
1	€ 21,97	Costo orario MD operaio comune	
1	€ 24,19	Costo orario MD operaio qualificato	
2	€ 25,82	Costo orario MD operaio specializzato	
	€ 175,76	Costo giornaliero MD operaio comune	
	€ 193,52	Costo giornaliero MD operaio qualificato	
	€ 206,56	Costo giornaliero MD operaio specializzato	

$$UG = \frac{Inc.Compl.MD}{CostoGiorn.MD} = 184$$

il tecnico

	Durata	MESE 1																															MESE 2																															MESE 3																																																																																	
		M 1	M 2	G 3	V 4	S 5	D 6	L 7	M 8	M 9	G 10	V 11	S 12	D 13	L 14	M 15	M 16	G 17	V 18	S 19	D 20	L 21	M 22	M 23	G 24	V 25	S 26	D 27	L 28	M 29	M 30	G 31	V 1	S 2	D 3	L 4	M 5	M 6	G 7	V 8	S 9	D 10	L 11	M 12	M 13	G 14	V 15	S 16	D 17	L 18	M 19	M 20	G 21	V 22	S 23	D 24	L 25	M 26	M 27	G 28	V 29	S 30	D 31	L 1	M 2	M 3	G 4	V 5	S 6	D 7	L 8	M 9	M 10	G 11	V 12	S 13	D 14	L 15	M 16	M 17	G 18	V 19	S 20	D 21	L 22	M 23	M 24	G 25	V 26	S 27	D 28	L 29	M 30	M 31	G 1	V 2	S 3	D 4	L 5	M 6	M 7	G 8	V 9	S 10	D 11	L 12	M 13	M 14	G 15	V 16	S 17	D 18	L 19	M 20	M 21	G 22	V 23	S 24	D 25	L 26	M 27	M 28	G 29	V 30	S 31	D 1	L 2	M 3	M 4	G 5	V 6	S 7	D 8	L 9	M 10	M 11	G 12	V 13	S 14	D 15	L 16	M 17	M 18	G 19	V 20
Diagramma di Gantt																																																																																																																																																	
6000 CAMPANILI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	46/64																																																																																																																																																
Allestimento cantiere	2																																																																																																																																																
Tracciamenti	2																																																																																																																																																
DEM.01 DEMOLIZIONI	1																																																																																																																																																
D.0001.000 2.0058 TRASPORTO	1																																																																																																																																																
D.0001.000 2.0046 COMPENSO	1																																																																																																																																																
D.0013.001 0.0003 MANTO	2																																																																																																																																																
FOND.01 FONDAZIONE	1																																																																																																																																																
MAS.01 MASSETTO	8																																																																																																																																																
PAV.01 PAVIMENTAZIONE 1	19																																																																																																																																																
PAV 02 PAVIMENTAZIONE 2	3																																																																																																																																																
PAV 02 PAVIMENTAZIONE 3	5																																																																																																																																																
IDR.01 ALLACCIO IDRICO	6																																																																																																																																																
FOGN.01 ALLACCIO FOGNARIO	11																																																																																																																																																
Smobilizzo cantiere	2																																																																																																																																																